



nausicaa Spa

Viale Zaccagna 18/a
54031 CARRARA (MS)
Tel 0585/644311 Telefax 0585/786578

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI n. 248 CINERARI
PREFABBRICATI NELLE CAMPATE DEI LOCULI POSTI NEI CIMITERI
DI TURIGLIANO E DI FOSSOLA

COMMITTENTE: Nausicaa spa

Carrara, 22/03/2021

Il Progettista
Geom. Emanuele Giovannelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 01	<p style="text-align: center;">LAVORI A MISURA</p> <p>REALIZZAZIONE DI CELLETTE CINERARIE: La struttura potrà essere eseguita: 1) telaio in alluminio anodizzato: -Telaio realizzato con profilati di alluminio anodizzato, completi di alettature, assemblati con giunti ad incastro in alluminio pressofuso. - internamente le cellette saranno divise da lastre di calciosilicato e/o in pvc espanso o altro materiale idoneo allo scopo, resistenti agli agenti atmosferici, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. oppure in alternativa 1 bis) con struttura realizzata in vetroresina Il pannello orizzontale, verticale e il coperchio potranno essere in vetroresina, aventi spessori e dimensioni tali da sopportare il carico previsto per lo scopo. Gli elementi verranno assemblati con idoneo autobloccaggio con dispositivi necessari all'autoposizionamento e garantire un giusto allineamento. I pannelli frontali saranno dotati di fori e di boccole filettate per consentire il fissaggio delle lastre in marmo. Il coperchio in vetroresina, impiegato per la chiusura posteriore e come contro sigillo anteriore, sarà dotato di foro per il passaggio del cavo elettrico e di maniglia per facilitare l'apertura dell'ossario.</p> <p>2) Finitura esterna In Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2. Le lapidi anteriori verranno fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare. I tamponamenti laterali, la veletta e lo zoccolo, altezza cm 13, verranno fissati alla struttura con borchie e silicone.</p> <p>3) Copertura La copertura verrà realizzata in lastre di Marmo bianco di Carrara lucido avente uno spessore cm 3, con un aggetto di circa 5/6 cm e dotato di gocciolatorio.</p> <p>4) Impianto elettrico La struttura sarà predisposta per impianto elettrico per lampade votive</p> <p><u>N.b: I manufatti dovranno essere del tutto analoghi, sia nella forma che nei materiali, a quelli già presenti c/o il Cimitero di Turigliano (vedi documentazione fotografica)</u> Cimitero di Turigliano N. 2 MANUFATTI TIPOLOGIA "A" da 24 celle 2,00 24,000 48,00 N. 5 MANUFATTI TIPOLOGIA "B" da 32 celle 5,00 32,000 160,00</p> <p>Cimitero di Fossola N. 1 MANUFATTO TIPOLOGIA "C" da 40 celle 1,00 40,000 40,00 (vedi grafico: Cinerari già presenti nel Cimitero di Turigliano)</p>							
	SOMMANO cadauno					248,00	150,00	37'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37'200,00
	TOTALE euro							37'200,00
	A RIPORTARE							37'200,00



