



Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI n. 248 CINERARI
PREFABBRICATI NELLE CAMPATE DEI LOCULI POSTI NEI CIMITERI
DI TURIGLIANO E DI FOSSOLA

COMMITTENTE: Nausicaa spa

Carrara, 22/03/2021

Il Progettista
Geom. Emanuele Giovannelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	<p>REALIZZAZIONE DI CELLETTE CINERARIE: La struttura potrà essere eseguita: 1) telaio in alluminio anodizzato: -Telaio realizzato con profilati di alluminio anodizzato, completi di alettature, assemblati con giunti ad incastro in alluminio pressofuso. - internamente le cellette saranno divise da lastre di calciosilicato e/o in pvc espanso o altro materiale idoneo allo scopo, resistenti agli agenti atmosferici, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. oppure in alternativa 1 bis) con struttura realizzata in vetroresina Il pannello orizzontale, verticale e il coperchio potranno essere in vetroresina, aventi spessori e dimensioni tali da sopportare il carico previsto per lo scopo. Gli elementi verranno assemblati con idoneo autobloccaggio con dispositivi necessari all'autoposizionamento e garantire un giusto allineamento. I pannelli frontali saranno dotati di fori e di boccole filettate per consentire il fissaggio delle lastre in marmo. Il coperchio in vetroresina, impiegato per la chiusura posteriore e come contro sigillo anteriore, sarà dotato di foro per il passaggio del cavo elettrico e di maniglia per facilitare l'apertura dell'ossario.</p> <p>2) Finitura esterna In Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2. Le lapidi anteriori verranno fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare. I tamponamenti laterali, la veletta e lo zoccolo, altezza cm 13, verranno fissati alla struttura con borchie e silicone.</p> <p>3) Copertura La copertura verrà realizzata in lastre di Marmo bianco di Carrara lucido avente uno spessore cm 3, con un oggetto di circa 5/6 cm e dotato di gocciolatorio.</p> <p>4) Impianto elettrico La struttura sarà predisposta per impianto elettrico per lampade votive</p> <p><u>N.b: I manufatti dovranno essere del tutto analoghi, sia nella forma che nei materiali, a quelli già presenti c/o il Cimitero di Turigliano (vedi documentazione fotografica)</u> euro (centocinquanta/00)</p> <p>Carrara, 22/03/2021</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista Geom. Emanuele Giovannelli</p> 	cadauno	150,00