

Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI n. 248 CENERARI PREFABBRICATI NELLE CAMPATE DEI LOCULI POSTI
NEI CIMITERI DI TURIGLIANO E DI FOSSOLA

COMMITTENTE:

Nausicaa spa

Carrara, 07/04/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Avv. Lucia Venuti

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	RIPORTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
					in cifre	in lettere	
1 01	<p>LAVORI A MISURA</p> <p>REALIZZAZIONE DI CELLETTE CINERARIE: La struttura potrà essere eseguita: 1) telaio in alluminio anodizzato: -Telaio realizzato con profilati di alluminio anodizzato, completi di aletture, assemblati con giunti ad incastro in alluminio pressofuso. - internamente le cellette saranno divise da lastre di calciosilicato e/o in pvc espanso o altro materiale idoneo allo scopo, resistenti agli agenti atmosferici, omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al fuoco. oppure in alternativa I bis) con struttura realizzata in vetroresina Il pannello orizzontale, verticale e il coperchio potranno essere in vetroresina, aventi spessori e dimensioni tali da sopportare il carico previsto per lo scopo. Gli elementi verranno assemblati con idoneo autobloccaggio con dispositivi necessari all'autoposizionamento e garantire un giusto allineamento. I pannelli frontali saranno dotati di fori e di boccole filettate per consentire il fissaggio delle lastre in marmo. Il coperchio in vetroresina, piegato per la chiusura posteriore e come contro sigillo anteriore, sarà dotato di foro per il passaggio del cavo elettrico e di maniglia per facilitare l'apertura dell'ossario.</p> <p>2) Finitura esterna In Marmo Bianco Carrara lucido, spessore cm 2. Le lapidi anteriori verranno fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare. I tamponamenti laterali, la velata e lo zoccolo, altezza cm 13, verranno fissati alla struttura con borchie e silicone.</p> <p>3) Copertura La copertura verrà realizzata in lastre di Marmo bianco di Carrara lucido avente uno spessore cm 3, con un oggetto di circa 5/6 cm e dotato di gocciolatoio.</p> <p>4) Impianto elettrico La struttura sarà predisposta per impianto elettrico per lampade votive</p> <p>N.b: I manufatti dovranno essere del tutto analoghi, sia nella forma che nei materiali, a quelli già presenti c/o il Cimitero di Turigliano (vedi documentazione fotografica)</p>						
	<p>SOMMANO...</p> <p>Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p>TOTALE euro</p>		<p>caduno</p>	<p>248,00</p>			
	<p>A RIPORTARE</p>						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

